

Kreditabrechnung

14.09.2021

Schul- und Sportanlage Moos, Sanierung der Aussensportanlagen

MwSt: bis 31.12.2017:
GGR-Beschluss:
Konto:

8%
7.7%

KV mit MwSt. 8%
KV mit MwSt. 7.7%
Differenz aus MwSt.:

568'000.00
566'422.22
1'577.78

Projektabrechnung
KV Original
Unterschreitung in %

566'826.75
568'000.00
-0.21%

Kredit: GGR-Beschluss: Konto:	568'000.00 21.11.2017 2170.5030.03	KV original (exkl. MwSt.)	KV original 1) (inkl. 8% MwSt.)	Kredit abrechnung (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Abweichungen KV / Kreditabrechnung (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Bemerkungen zu Differenz zwischen zu KV und Kreditabrechnung
BKP	Arbeitsgattung	527'000.00	568'000.00	566'826.75	-1'173.25	
1	Vorbereitungsarbeiten <i>Betrag exkl.MwSt. bei Summe BKP 1 gerundet</i>	28'000.00	31'000.00	585.15	-30'414.85	
102	Baugrunduntersuchungen	541.80	1'000.00	585.15	-414.85	in KV war Kostenteiler mit Stiftung noch nicht berücksichtigt
112	Abbrüche	27'476.50	30'000.00	-	-30'000.00	Umbuchung in BKP 463: Oberbau / Tiefbauarbeiten
4	Umgebung <i>Betrag exkl.MwSt. bei Summe BKP 4 gerundet</i>	472'000.00	507'000.00	557'746.55	50'746.55	
411	Baumeisterarbeiten	6'000.00	6'000.00	1'180.60	-4'819.40	Umbuchung in BKP 463: Oberbau / Tiefbauarbeiten
421	Gärtnerarbeiten	43'041.30	46'000.00	46'730.25	730.25	Abweichungen liegen innerhalb SIA Kostenengauigkeit
422	Einfriedungen	18'995.40	20'000.00	15'450.65	-4'549.35	Projektänderung: kein Diagonalgeflechtzaun entlang Laufbahn
423	Ausstattungen und Geräte	47'601.75	51'000.00	60'050.50	9'050.50	Zusatzwunsch Bauherrschaft Aluabdeckung Hochsprungmatte
424	Spiel- und Sportgeräte	82'511.70	89'000.00	69'204.35	-19'795.65	Vergabeerfolg Kunststoffbelag
443	Elektroanlagen	13'889.25	15'000.00	14'907.50	-92.50	Abweichungen liegen innerhalb SIA Kostenengauigkeit
445	Sanitäranlagen	1'199.00	1'000.00	3'256.20	2'256.20	Unvorgesehene Änderungen Anschlusspunkt Wasser
463	Tiefbauarbeiten	112'805.99	121'000.00	242'606.60	121'606.60	Umbuchungen aus BKP 112, 411, 465. Effektive MeKo: CHF 9'500 (unerwartete Arbeiten)
465	Werkleitungen und Kanalisation	70'201.83	76'000.00	-	-76'000.00	Umbuchungen in BKP 463: Oberbau / Tiefbauarbeiten
49	Honorare	76'166.15	82'000.00	104'359.90	22'359.90	+CHF 11'000 Bauingenieur (stat. Prüfungen und zusätzliche Fachbauleitung); +CHF 10'000 Landschaftsarchitekt (Projektänderungen und zusätzl. Arbeiten Kostenteiler)
5	Baunebenkosten und Übergangskosten <i>Betrag exkl.MwSt. bei Summe BKP 5 gerundet</i>	27'000.00	30'000.00	8'495.05	-21'504.95	
511	Bewilligungen, Baugespann	787.70	1'000.00	2'085.80	1'085.80	Verschiebungen zw. Stiftung und Gemeinde, da Stiftung bereits vorgängiges BG erstellt hat
512	Anschlussgebühren	0.00	0.00	-	-	nicht in KV berücksichtigt
524	Vervielfältigungen	1'575.30	2'000.00	1'541.95	-458.05	Einsparungen infolge weniger Druckmaterial
531	Versicherungen	0.00	0.00	3'332.70	3'332.70	nachträglicher Wunsch Bauherrschaft
558	Projektleitung, Projektbegleitung	0.00	0.00	1'050.00	1'050.00	nachträglicher Wunsch Bauherrschaft
583	Reserven für Unvorhergesehenes	24'768.10	27'000.00	-	-27'000.00	Umbuchungen der Reserven in BKP 445,463,492,496.5,524,531,558

1) = Beträge inkl. MwSt. wurden für KV jeweils auf- oder abgerundet

BKP	Kostenposition	Auftragnehmer	KV original (exkl. MwSt.)	KV original (inkl. 8% MwSt.)	Kredit- abrechnung (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	Rechnungen		Bemerkungen zu KV und Rechnungen
						Datum	Betrag (inkl. 8% / 7.7% MwSt.)	
1	Vorbereitungsarbeiten		28'000.00	31'000.00	585.15	-	585.15	
102	Baugrunduntersuchungen		541.80	1'000.00	585.15	28.02.2017	1'170.30	Rückvergütung von Stiftung an Gemeinde gem. Kostenteiler 2)
	Belagsproben	Interlabor Belp AG Belp				30.09.2021	-585.15	
112	Abbrüche		27'476.50	30'000.00	-			
4	Umgebung		472'000.00	507'000.00	557'746.55	-	557'746.55	
411	Baumeisterarbeiten		6'000.00	6'000.00	1'180.60			Rückvergütung von Gemeinde an Stiftung gem. Kostenteiler 2)
	Kanalisation: Spülen Meteorwasserleitungen	ARPE AG, Belp				07.02.2020	1'180.60	
421	Gärtnerarbeiten		43'041.30	46'000.00	46'730.25			
	Gärtnerarbeiten	Feller AG Gartenbau, Muri bei Bern				19.06.2019	46'730.25	
422	Einfriedungen		18'995.40	20'000.00	15'450.65			
	Zäune Ballsporthalle	Wyss Zäune AG, Ammannsegg				07.05.2019	12'530.80	
	Massnahmen Sicherheit	Wyss Zäune AG, Ammannsegg				30.04.2019	2'919.85	
423	Ausstattungen und Geräte		47'601.75	51'000.00	60'050.50			
	Trinkwasserbrunnen Auslaufventil	Creabeton Baustoff AG, Rickenbach				15.10.2018	1'977.10	
	Basketball-2-Mast-Anlage Handballort	Activa Sport GmbH Aarberg				17.12.2018	26'539.45	
	Schwerlastrost	Sprich AG, Baar				25.09.2019	339.25	
	Tritt zum Brunnen	Bäumlin Daniel GmbH, Bern				05.12.2019	439.40	
	Sitzkuben Metall	Bäumlin Daniel GmbH, Bern				13.12.2019	7'873.05	
	Sicherheitsabdeckung für klappbare Hochsprungmatte	Creabeton Baustoff AG, Rickenbach				01.01.2020	13'125.60	
	Sitzkuben Metall	Herzig Bau und Holzbau AG, Bern				27.01.2020	9'756.65	
424	Spiel- und Sportgeräte		82'511.70	89'000.00	69'204.35			
	Kunststoffbelag 1, Akonto	Walo Bertschiger AG Bern, Gümli				07.12.2018	1'805.55	
	Kunststoffbelag 2, Akonto	Walo Bertschiger AG Bern, Gümli				22.07.2019	40'260.65	
	Kunststoffbelag Schlussrechnung	Walo Bertschiger AG Bern, Gümli				19.08.2020	3'683.70	
	Kunststoffbelag Reparaturarbeiten	Walo Bertschiger AG Bern, Gümli				20.11.2020	367.45	
	Naturrasen Instandstellung Spielfeld	Bächler + Güttinger AG, Kiesen				30.09.2021	3'682.10	
	Naturrasen Instandstellung Spielfeld	Bächler + Güttinger AG, Kiesen				30.09.2021	9'404.90	
443	Elektroanlagen		13'889.25	15'000.00	14'907.50			
	Elektroarbeiten Masten	Osram AG, Winterthur				11.12.2018	9'606.10	
	Elektroinstalltionen	Scherler AG, Elektro und Telematik, Bern				30.09.2021	5'301.40	
445	Sanitäranlagen		1'199.00	1'000.00	3'256.20			
	Sanitärinstalltionen	Bingeli WBM AG, Hinterkappelen				30.09.2021	3'256.20	
463	Tiefbauarbeiten / Oberbau		112'805.99	121'000.00	242'606.60			
	Belag Hochsprungmatte	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				21.11.2018	786.45	
	Entwässerung Allzweckbelag	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				21.11.2018	5'809.50	
	Stützmauerverstärkung	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				21.11.2018	3'185.40	
	Randabschlüsse Allzweckplatz	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				21.11.2018	572.60	
	Zusatzarbeiten Zugang Ballsporthalle	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				10.12.2018	1'577.60	
	Erneuerung Drainbelag	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				21.11.2018	10'622.40	
	Zugang Allzweckplatz	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				06.12.2018	116'620.80	
	Allzweckplatz Laufbahn	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				07.12.2018	63'306.70	
	Regiearbeiten Ballsporthalle	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				09.05.2019	1'278.15	
	Schlussrechnung Laufbahn	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				30.01.2020	9'767.75	
	Schlussrechnung Deckbelag	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich				09.03.2020	29'079.25	

465	Werkleitungen und Kanalisation		70'201.83	76'000.00	-			
49	Honorare		76'166.15	82'000.00	104'359.90			
492	<i>Bauingenieur</i> Bauingenieurleistungen Projektkoordination Jan. - Aug. 2018 Bauingenieurleistungen Bauingenieurleistungen	Ingenta AG Ingenieure + Planer, Bern Ingenta AG Ingenieure + Planer, Bern Ingenta AG Ingenieure + Planer, Bern Ingenta AG Ingenieure + Planer, Bern			10'590.45	13.02.2018 24.09.2018 30.09.2021 30.09.2021	7'226.55 2'439.40 -2'408.85 3'333.35	Rückvergütung von Stiftung an Gemeinde gem. Kostenteiler 2) Rückvergütung von Gemeinde an Stiftung gem. Kostenteiler 2)
493	<i>Elektroingenieur</i> Elektroingenieurleistungen	Bering AG Beratende Ingenieure, Thun			2'692.50	30.09.2021	2'692.50	Rückvergütung von Gemeinde an Stiftung gem. Kostenteiler 2)
496.0	<i>Geometer</i> Terrainaufnahmen Geometer Ergänzende Terrainaufnahmen Geometer Terrainaufnahmen Geometer Terrainaufnahmen Geometer	bbp Ggeomatik AG, Gümligen bbp Ggeomatik AG, Gümligen bbp Ggeomatik AG, Gümligen bbp Ggeomatik AG, Gümligen			4'561.40	01.01.2017 15.09.2017 02.08.2018 30.09.2021	4'200.00 1'855.70 801.40 -2'295.70	Rückvergütung von Stiftung an Gemeinde gem. Kostenteiler 2)
496.5	<i>Landschaftsarchitekt</i> Nachtrag Projektierung Phase 31 Vorprojekt Nachtrag Projektierung Erarbeiten Fällgesuch Projektierungsleistungen 1. Akonto Projektierungsleistungen 2. Akonto Projektierungsleistungen 3. Akonto Projektierungsleistungen 4. Akonto Aufstellung Kostenteiler Gemeinde Stiftung Nachtrag Projektierung Phase 31 Vorprojekt Projektierungsleistungen Schlussrechnung	Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern			86'515.55	10.07.2017 10.07.2017 10.07.2017 18.12.2017 27.09.2018 03.12.2019 03.12.2019 03.12.2019 15.12.2020	11'888.65 1'936.45 4'423.70 10'086.45 35'114.50 14'380.85 1'102.85 6'479.25 1'102.85	
5	Baunebenkosten und Übergangskosten		27'000.00	30'000.00	8'495.05		8'495.05	
511	Bewilligungen, Baugespann Nachträgliche Beglaubigung Geometer Amtliche Vermessung Geometer Baubewilligung	bbp Geomatik AG, Gümligen bbp Geomatik AG, Gümligen Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland	787.70	1'000.00	2'085.80	19.01.2018 16.01.2018 10.09.2018	157.45 200.70 1'727.65	
512	Anschlussgebühren Wasserbezug ab Hydrant Bewässerung Rohrmattstr.	Gemeindebetriebe Muri bei Bern	-	-	484.60	18.12.2018	484.60	nicht im KV enthalten
524	Vervielfältigungen Druckkosten Druckkosten Druckkosten Druckkosten Druckkosten	Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern	1'575.30	2'000.00	1'541.95	10.07.2017 27.09.2018 20.12.2018 03.12.2019 15.12.2020	461.45 190.45 365.90 47.55 476.60	
531	Versicherungen Bauzeitversicherung	Axa Wintherthur	-	-	3'332.70	11.05.2018	3'332.70	nicht im KV enthalten
558	Projektleitung, Projektbegleitung Sitzungsgelder Sitzungsgelder Sitzungsgelder Sitzungsgelder Sitzungsgelder Sitzungsgelder Sitzungsgelder	Besoldungen Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2017 Besoldungen Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2016 Löhne Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2016 Besoldungen Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2018 Löhne Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2018 Besoldungen Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2019 Löhne Ad-Hoc-Kommission per Dez. 2019	-	-	1'050.00	20.12.2017 01.01.2017 01.01.2017 31.12.2018 31.12.2018 20.12.2019 31.12.2019	150.00 200.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00	nicht im KV enthalten
583	Reserven für Unvorhergesehenes		24'768.10	27'000.00	-			Umbuchungen direkt auf BKP

2) = Rückvergütung gemäss Schlussabrechnung zwischen Gemeinde und Stiftung - basierend auf Kostenteiler 48/52%