

SZ Füllerich - Projekt Sanierung Aussenanlagen und Naturrasen

Abrechnung der Kredite per 21. Juni 2021					
Teilprojekt	Kreditfreigabe	Planung, Bauleitung	Kreditsumme	Abrechnung Baubuchhaltung	Differenz, Kostenunterschreitung
Aussenanlagen	GGR 28. Juni 2016	Haaf & Haemmig Architekten AG	1'020'000.00	918'700.11	-101'299.89
Naturrasen	GGR 23. Mai 2017	Müller Wildbolz Partner GmbH	905'000.00	314'994.15	-590'005.85
		Summen	1'925'000.00	1'233'694.26	-691'305.74

Zahlungsstand Kto. 3412.5030.01 1'233'694.26
Differenz zu Abrechnung **0.00**

Subventionen realisiert 55'630.00

Teilprojekt Aussenanlagen - Hauptpositionen				
BKP	Bezeichnung	KV original	Zahlungen	Abweichung
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000.00	0.00	-20'000.00
4	Umgebungsarbeiten	902'000.00	909'798.46	7'798.46
411	Baumeisterarbeiten	0.00	62'160.75	62'160.75
413	Rohbau 1 (Montagebau in Stahl)	174'000.00	111'630.70	-62'369.30
414	Rohbau 2	25'000.00	30'179.45	5'179.45
421	Gärtnerarbeiten	21'500.00	94'629.10	73'129.10
422	Einfriedungen	22'000.00	18'536.05	-3'463.95
423	Ausstattung, Geräte	40'000.00	70'962.46	30'962.46
424	Spiel- und Sportplätze	398'000.00	276'955.15	-121'044.85
440	Elektro- und Sanitäranlagen	56'500.00	103'184.90	46'684.90
446	Trassenbauten	40'000.00	28'449.25	-11'550.75
490	Honorare	125'000.00	113'110.65	-11'889.35
5	Nebenkosten	18'000.00	8'901.65	-9'098.35
6	Reserve	80'000.00	0.00	-80'000.00
	Summe	1'020'000.00	918'700.11	-101'299.89
Details siehe Bauabrechnung Architekt				

Teilprojekt Sanierung Naturrasen - Hauptpositionen				
BKP	Bezeichnung	KV original	Zahlungen	Abweichung
4	Umgebungsarbeiten	641'245.80	311'278.25	-329'967.55
424	Spiel- und Sportplätze	583'195.50	223'115.05	-360'080.45
446	Trassenbauten	0.00	11'028.90	11'028.90
490	Honorare	58'050.30	77'134.30	19'084.00
5	Nebenkosten und Reserve	91'868.10	3'715.90	-88'152.20
	Summe	733'113.90	314'994.15	-418'119.75
Details siehe Bauabrechnung Landschaftsarchitekt				