

Kindertagesstätte Steinhübeliweg 11a, Muri; Abrechnung des Objektkredits

1 AUSGANGSLAGE

Anlässlich der Volksabstimmung vom 5. Juni 2005 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Muri bei Bern zur Errichtung einer Kindertagesstätte in der Liegenschaft Steinhübeliweg 11a in Muri einen Verpflichtungskredit von CHF 839'300.00 gesprochen.

Gleichzeitig wurde der Gemeinderat ermächtigt, den Bruttobetriebsaufwand von CHF 457'380.00/Jahr in die jeweiligen Voranschläge aufzunehmen. Die letztgenannte Ermächtigung war deshalb nötig, weil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht feststand, ob die nicht durch Kostgelder der Erziehungsberechtigten gedeckten Betriebskosten der Lastenverteilung zugeführt werden können. Mit Verfügung vom 12. Dezember 2005 hat die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) die Lastenverteilungsberechtigung der KITA Jamballa - sie wurde inzwischen so getauft - nunmehr anerkannt. Innerhalb des durch die kantonale Gesetzgebung gesteckten Rahmens (zurzeit CHF 100.00/Tag) können deshalb die ungedeckten Betriebsaufwendungen vollumfänglich der Lastenverteilung zugeführt werden. Wird diese Schwelle überschritten, gehen die übersteigenden Kosten zu Lasten der Trägerschaft, im vorliegenden Fall der Gemeinde. Bezüglich der Höhe dieses Schwellenwerts finden zurzeit Gespräche zwischen dem Kanton und den Gemeinden statt.

2 UMBAU UND BETRIEB

Der Umbau der bisherigen Wohnliegenschaft Steinhübeliweg 11a in eine Kindertagesstätte erfolgte zwischen August und Dezember 2005. Ab Februar 2006 bis Mitte 2006 wurden die Kinder aus der KITA Kunterbunt vorübergehend in der KITA Jamballa aufgenommen. Dieses Vorgehen erlaubte es, während dieser Zeitspanne auch die KITA Kunterbunt einer grundlegenden Sanierung zu unterziehen. Dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden ist es gelungen, diese heikle Übergangsphase erfolgreich zu bestehen. Die neue KITA Jamballa hat sich bei dieser Gelegenheit bereits ausgezeichnet bewährt. Sie bietet in zwei Gruppen à jeweils zehn Plätzen in unserer Gemeinde zusätzliche 20 100%-Plätze an. Angesichts der praktizierten Teilzeitbesetzung entspricht dies 30 - 35 Belegungsplätzen. Mit Genugtuung darf festgehalten werden, dass die neue KITA sich einer grossen Nachfrage erfreut. Sie ist heute bereits zu fast 90 % belegt.

Die KITA Jamballa bildet mit der KITA Kunterbunt eine organisatorische Einheit. Beide Kita's wurden der Bevölkerung im August 2006 anlässlich eines "Tag der offenen Türe" vorgestellt. Sie bieten gemeinsam 50 100%-Plätze an.

3 KREDITABRECHNUNG

Wie bereits erwähnt, wurde durch die StimmbürgerInnen ein Kredit von CHF 839'300.00 (inkl. Projektierungskosten und Mobiliar) gesprochen. Am 26. Juni 2006 bewilligte der Gemeinderat einen Zusatzkredit (Nachkredit) über CHF 50'000.00 für die sich ebenfalls als notwendig erweisende Verbesserung der Zufahrtsstrasse. Dank einer straffen Kostenkontrolle und einer umsichtigen Planung und Bauausführung durch den Architekten Heinz Engel, Muri, konnten diese Mehrkosten praktisch vollständig aufgefangen werden. Dem Gesamtkredit von CHF 889'300.00 (inkl. Nachkredit) stehen Aufwendungen von CHF 840'538.60 gegenüber, was einer Kreditunterschreitung von CHF 48'761.40 entspricht. Einzelheiten können der beiliegenden Bauabrechnung vom 25. Januar 2007 entnommen werden.

4 ANTRAG

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Objektkredit für die Einrichtung einer Kindertagesstätte in der Liegenschaft Steinhübeliweg 11a in Muri wird genehmigt. Sie schliesst bei einem Gesamtkredit (inkl. Nachkredit) von CHF 889'300.00 mit Kosten von CHF 840'538.60 ab (Kreditunterschreitung von CHF 48'761.40).

Muri bei Bern, 5. März 2007

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer

Beilage:
Bauabrechnung vom 25.1.2007